

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "СК "Энерго"

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 января 2021 г. № 13/2021

_____/Галимов А.Ф.

м.п.

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "СК "Энерго"**

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2021г. (базовый год)*	Плановые значения целевых и прочих показателей по годам			Фактические значения целевых и прочих показателей по годам			Отклонение, ед.			Отклонение, %		
						2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Целевые показатели																
1.1.	Снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям относительно технологических потерь электрической энергии, установленного в соответствии с законодательством	тыс. кВт.ч %	._** ._**	._** ._**	._** ._**	77,3 0,61	79,3 0,62	78,2 0,61	5 509,6 1,92	- -	- -	5432,3 1,31	- -	- -	7128% 1,31%	- -	- -
1.2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности электросетевых организаций, приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии.	%	._**	._**	._**	100	100	100	100	-	-	0	-	-	100%	-	-
1.3.	Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды территориальных сетевых организаций.	тыс. кВт.ч	._**	._**	._**	11,20	12,60	13,70	20,38	-	-	9,18	-	-	182%	-	-
1.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	._**	._**	._**	10	30	50	70	-	-	60,00	-	-	700%	-	-

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности - ООО "СК "Энерго" осуществляет основную деятельность с 2022г.

** Данные отсутствуют.

/Галимов А.Ф.

М.П.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "СК "Энерго"

пор	N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения				Численные значения экономии												Затраты (план), млн. руб. (без НДС)						
			план		факт		план						факт						план		факт				
			Всего накопительным итогом за годы реализации программы	В отчетном году (2022 г.)	Всего накопительным итогом за годы реализации программы	В отчетном году (2022 г.)	Всего накопительным итогом за годы реализации программы			В отчетном году (2022 г.)			Всего накопительным итогом за годы реализации программы			В отчетном году (2022 г.)			Всего накопительным итогом за годы реализации программы	В отчетном году (2022 г.)	Всего накопительным итогом за годы реализации программы	В отчетном году (2022 г.)			
							численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1.		Замена кабельных перемычек 10 кВ в ТП (внепланово)	км.			0,24	0,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,950	3,438	0,081	27,950	3,438	0,081	0,000	0,000	0,133	0,133
2.		Ремонт кабельных линий (внепланово)	км.			1	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 835,900	225,816	5,324	1 835,900	225,816	5,324	0,000	0,000	0,333	0,333	
3.		Увеличение сечения линий электропередачи (внепланово)	км.			2,38	2,38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	769,950	94,704	2,233	769,950	94,704	2,233	0,000	0,000	0,213	0,213	
4.		Ремонт ячеек РЗА в ЗРУ-6 кВ на ПС (внепланово)	шт.			4	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	945,800	116,333	2,743	945,800	116,333	2,743	0,000	0,000	1,765	1,765	
5.		Модернизация узлов учета электроэнергии	шт.	22	22	22	22	23,185	2,852	0,062	23,185	2,852	0,062	548,595	67,477	1,591	548,595	67,477	1,591	0,345	0,345	0,287	0,287		
6.		Замена ламп накаливания внутреннего освещения ТП на энергосберегающие лампы	шт.	10	10	10	10	10,900	1,341	0,029	10,900	1,341	0,029	10,900	1,341	0,032	10,900	1,341	0,032	0,010	0,010	0,010	0,010		
7.		Ремонт трансформаторов 110/6 кВ (внепланово)	шт.			1	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	356,450	43,843	1,034	356,450	43,843	1,034	-	-	0,738	0,738		
8.		Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ	шт.	4	4	22	22	14,619	1,798	0,039	14,619	1,798	0,039	165,850	20,400	0,481	165,850	20,400	0,481	-	-	-	-		
9.		Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами	шт.	2	2	28	28	20,300	2,497	0,054	20,300	2,497	0,054	845,850	104,040	2,453	845,850	104,040	2,453	-	-	-	-		
10.		Протяжка болтовых соединений в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ПС и ТП (внепланово)	шт.			17	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,255	1,630	0,038	13,255	1,630	0,038	-	-	-	-		
11.		Обеспечения применение осветительных устройств с использованием светодиодов	шт.	13	13	13	13	8,266	1,182	0,022	8,266	1,182	0,022	9,480	1,166	0,027	9,480	1,166	0,027	0,020	0,020	0,027	0,027		
		Итого						77,270	9,669	0,206	77,270	9,669	0,206	5 529,980	680,188	16,037	5 529,980	680,188	16,037	0,375	0,375	3,508	3,508		